

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1006069 KR 5 CL 187 A BIS A CERRADA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	SEPTIEMBRE 08/2017

FOTOGRAFÍA (1 Y 2)



CIV	REGISTRO FOTOGRAFICO
	

Texto explicativo de la fotografía: Estado inicial de la vía. En inspección visual realizada el día 08/09/2017 se observa que la vía existente presenta piel de cocodrilo en la mayoría de su área por lo que es necesario su intervención.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1006069 KR 5 CL 187A BIS A CERRADA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 15/2017, DICIEMBRE 16/2017

FOTOGRAFÍA (3 Y 4)



DICIEMBRE 15/2017	DICIEMBRE 16/2017
	

Texto explicativo de la fotografía: Dic 15/2017: Trabajo nocturno. Fresado de la carpeta asfáltica; espesor de 12 cm. Dic.16/2017: Trabajo nocturno: Localización, retiro y tratamiento de fallo.

	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO:	FMI037
		VERSIÓN:	03B
GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2017-01-31

NOMBRE DEL PROYECTO:	“DIAGNOSTICO Y DISEÑOS, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS VÍAS Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CIV 1006069 KR 5 CL 187A BIS A CERRADA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VDG 2017
CONTRATO No.:	2171515 - 17
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DICIEMBRE 17/2017, DICIEMBRE 26/2017

FOTOGRAFÍA (5 y 6)

REGISTRO FOTOGRAFICO	CIV
	

Texto explicativo de la fotografía: Dic.17/2007: Trabajo nocturno. Suministro, extendido y compactación de mezcla asfáltica MD-12 y MD-20. Dic26/2017: Estado final de la vía. En inspección visual realizada el día 26/12/2017 se observa que la vía luego de su intervención se encuentra en excelente estado. La actividad de demarcación y señalización horizontal se realizará en el mes de abril de 2018.